

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec stycznia 2019)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
lokalizacja	0+777,17	1+425,00	1+910,80	3+688,25	3+912,00	4+184,54	4+495,00	4+848,68	5+539,95	5+970,50	6+290,46	6+450,00	6+753,48	7+750	8+975,00	9+550,00	9+850	10+349,85	11+600,00	12+096,84	13+501	13+673,96	14+087,59	DD - Droga Dojazdowa
termin rozpoczęcia Robót (całość)	16.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	13.04.2018	10.11.2017	06.08.2019	16.03.2018	26.05.2018	16.03.2018	08.01.2018	18.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	04.10.2017	18.09.2017	08.09.2017	21.08.2017	18.09.2017	16.03.2018	15.07.2017	04.12.2017	05.06.2018	wg Programu 1.4
prace przygotowawcze	organizacja zaplecza, inne prace przygotowawcze																							
roboty ziemne	odhumusowanie, wykopy																							
wzmocnienie gruntu	kolumny DSM / pale prefabrykowane																							
fundamenty	chudy beton, zbrojenie fundamentów																							
podpory	zbrojenie i betonowanie filarów/słupów/ciosów podłożyskowych																							
ustrój nośny	łożyska, deskowanie, zbrojenie, trasy kablowe, betonowanie, sprzężenie - W; beton podkładowy, prefabrykаты, uszczelnienia styków, segmenty skrajne - PZP																							W przypadku PZM prefabrykаты stanowią zarówno rolę podpór, jak i ustroju nośnego - dlatego komórki zostały scalone.
wyposażenie	ścianki zapleczne, dylatacje, izolacje, deski gzymsowe, krawężniki, kapa chodnikowa, bariery drogowe - W; maty przeciwwkorzenne, zasypka, ekrany akustyczne - P																							
roboty wykończeniowe	zabezpieczenia antykorozyjne betonu, inne prace wykończeniowe																							
roboty okołobiektowe	zasypka za przyczółkami, zasypka dojścia dla zwierząt, płyty przejściowe, schody skarpowe - W; skrzydła, płyta zespajająca - P																							
prace porządkowe																								
termin zakończenia Robót (całość)	13.06.2019	16.08.2018	22.06.2019	23.08.2018	23.04.2019	05.07.2019	16.08.2018	20.07.2019	23.08.2018	30.06.2020	27.07.2018	21.07.2018	03.09.2018	08.04.2019	27.07.2018	08.04.2019	16.11.2018	20.09.2018	18.07.2017	11.12.2018	15.07.2019	22.03.2019	01.06.2019	Programu 1.5

