

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec maja 2018)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3													
lokalizacja	WD3-1	PZP3-1a	WD3-2	P3-1	PZ3-2b	WD3-3	P3-2	WD3-4	PZM3-3	WS3-5	WS3-5b	PZM3-4	WD3-6	PZ3-6a	PZM3-5a	PZM3-6	PZ3-6b	WD3-7	PZM3-7	WD3-8	MS3-9	PG3-10	WD3-11	
termin rozpoczęcia Robót (całość)	16.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	13.04.2018	10.11.2017	06.08.2019	16.03.2018	26.05.2018	16.03.2018	08.01.2018	18.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	04.10.2017	18.09.2017	08.09.2017	21.08.2017	18.09.2017	16.03.2018	15.07.2017	04.12.2017	05.06.2018	wg Programu 1.4
prace przygotowawcze																								
roboty ziemne																								
wzmocnienie gruntu																								
fundamenty																								
podpory																								
ustrój nośny																								
wyposażenie																								
roboty wykończeniowe																								
roboty okołoojektowe																								
prace porządkowe																								
termin zakończenia Robót (całość)	19.08.2019	07.09.2018	24.07.2019	15.09.2018	03.07.2019	11.04.2018	10.09.2018	24.09.2019	19.10.2018	30.06.2020	27.05.2019	21.07.2018	29.09.2018	19.06.2019	16.08.2018	25.07.2018	21.03.2019	06.12.2018	18.07.2017	16.04.2019	15.07.2019	10.05.2019	18.06.2019	wg Programu 1.4

