

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec marca 2018)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi	
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3														
lokalizacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	WD3-1	PZP3-1a	WD3-2	P3-1	PZ3-2b	WD3-3	P3-2	WD3-4	PZM3-3	WS3-5	WS3-5b	PZM3-4	WD3-6	PZ3-6a	PZM3-5a	PZM3-6	PZ3-6b	WD3-7	PZM3-7	WD3-8	MS3-9	PG3-10	WD3-11		
termin rozpoczęcia Robót (całość)	26.06.2018	10.11.2017	12.05.2018	10.11.2017	10.11.2017	14.05.2018	10.11.2017	26.05.2018	16.03.2018		18.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	01.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	15.07.2017	04.12.2017	26.05.2018	wg Programu 1.2 z dnia 28.02.2018	
prace przygotowawcze																									
roboty ziemne																									
wzmocnienie gruntu																									
fundamenty																									
podpory																									
ustrój nośny																									W przypadku PZM prefabrykаты stanowią zarówno rolę podpór, jak i ustrój nośny - dlatego komórki zostały scalone.
wyposażenie																									
roboty wykończeniowe																									
roboty okołobiektowe																									
prace porządkowe																									
termin zakończenia Robót (całość)	04.11.2019	30.05.2018	30.08.2019	02.06.2018	06.08.2019	10.09.2019	25.05.2018	24.09.2019	25.07.2018		27.05.2019	29.03.2018	19.11.2018	30.05.2019	09.12.2017	25.04.2018	08.04.2019	16.04.2019	29.03.2018	16.04.2019	14.04.2020	10.06.2019	08.06.2019	wg Programu 1.2 z dnia 28.02.2018	

