

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec grudnia 2019)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi	
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
lokalizacja	0+777,17	1+425,00	1+910,80	3+688,25	3+912,00	4+184,54	4+495,00	4+848,68	5+539,95	5+970,50	6+290,46	6+450,00	6+753,48	7+750	8+975,00	9+550,00	9+850	10+349,85	11+600,00	12+096,84	13+501	13+673,96	14+087,59	DD - Droga Dojazdowa	
termin rozpoczęcia Robót (całość)	16.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	13.04.2018	10.11.2017	11.04.2018	16.03.2018	23.04.2018	16.03.2018	08.01.2018	05.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	04.10.2017	18.09.2017	08.09.2017	21.08.2017	18.09.2017	16.03.2018	15.07.2017	04.12.2017	05.06.2018	wg Programu 1.9	
prace przygotowawcze	organizacja zaplecza, inne prace przygotowawcze																								
roboty ziemne	odhumusowanie, wykopy																								
wzmocnienie gruntu	kolumny DSM / pale prefabrykowane																								
fundamenty	chudy beton, zbrojenie fundamentów																								
podpory	zbrojenie i betonowanie filarów/słupów/ciosów podłożyskowych																								
ustrój nośny	łożyska, deskowanie, zbrojenie, trasy kablowe, betonowanie, sprzężenie - W; beton podkładowy, prefabrykaty, uszczelnienia styków, segmenty skrajne - PZP																							W przypadku PZM prefabrykaty stanowią zarobkowo rolę podpor, jak i ustrój nośny - dlatego komórki zostały skalane.	
wyposażenie	wykonanie ścianek zapleczych	[G]																							
	montaż dylatacji, deskowanie i betonowanie wnek dylatacyjnych	[G]																							
	izolacja płyty pomostowej	[G]																							
	montaż desek gzymosowych	[G]																							
	montaż krawężników	[G]																							
	montaż zbrojenia kapy chodnikowej	[G]																							
	przygotowania i odbiór	[G]																							
	betonowanie kapy chodnikowej	[G]																							
	montaż barier drogowych	[G]																							
	nawierzchnia z asfaltu łanego	[G]																							
	żyłwica na kapach chodnikowych	[G]																							
	montaż odwodnienia	[G]																							
	nawierzchnia SMA	[G]																							
	wykonanie betonu ochronnego	[G]																							
	ułożenie mat przeciwkorozyjnych	[G]																							
montaż ekranów akustycznych	[G]																								
ułożenie zasypki	[G]																								
próbné obciążenie obiektu	[G]																								
roboty wykończeniowe	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych																								
roboty okołobiektowe	wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkami wraz ze skrzyżniami z gruntu zbrojonego	[G]																							
	wykonanie płyt przejściowych	[G]																							
prace porządkowe	wykonanie schodów skarpowych	[G]																							
		[G]																							
termin zakończenia Robót (całość)	19.11.2019	05.11.2019	20.11.2019	05.11.2019	20.11.2019	19.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	05.11.2019	30.06.2020	22.11.2019	12.11.2019	18.11.2019	20.11.2019	29.10.2019	29.10.2019	21.11.2019	21.11.2019	12.11.2019	21.11.2019	22.11.2019	28.08.2019	21.11.2019	Programu 1.9	

