

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec grudnia 2018)

obiekt	opis	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi
		etap II - odcinek 3											etap I - odcinek 3												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
lokalizacja		0+777,17	1+425,00	1+910,80	3+688,25	3+912,00	4+184,54	4+495,00	4+848,68	5+539,95	5+970,50	6+290,46	6+450,00	6+753,48	7+750	8+975,00	9+550,00	9+850	10+349,85	11+600,00	12+096,84	13+501	13+673,96	14+087,59	DD - Droga Dojazdowa
termin rozpoczęcia Robót (całość)		16.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	13.04.2018	10.11.2017	06.08.2019	16.03.2018	26.05.2018	16.03.2018	08.01.2018	18.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	04.10.2017	18.09.2017	08.09.2017	21.08.2017	18.09.2017	16.03.2018	15.07.2017	04.12.2017	05.06.2018	wg Programu 1.4
prace przygotowawcze	organizacja zaplecza, inne prace przygotowawcze	[Green]																							
roboty ziemne	odhumusowanie, wykopy	[Green]																							
wzmocnienie gruntu	kolumny DSM / pale prefabrykowane	[Green]																							
fundamenty	chudy beton, zbrojenie fundamentów	[Green]																							
podpory	zbrojenie i betonowanie filarów/skupow/ciosów podłożyskowych	[Green]																							
ustrój nośny	łożyska, deskowanie, zbrojenie, trasy kablowe, betonowanie, sprężenie - W; beton podkładowy, prefabrykaty, uszczelnienia styków, segmenty skrajne - PZP	[Green]																							
wyposażenie	ścianki zapleczne, dyfuzja, izolacje, deski gzymsowe, krawężniki, kapa chodnikowa, bariery drogowe - W; maty przeciwkorozyjne, zasypka, ekrany akustyczne - P	[Green]																							
roboty wykończeniowe	zabezpieczenia antykorozyjne betonu, inne prace wykończeniowe	[Green]																							
roboty okołobiekto	zasypka za przyczółkami, zasypka dojścia dla zwierząt, płyty przejściowe, schody skarpowe - W; skrzydła, płyta zespalająca - P	[Green]																							
prace porządkowe		[Green]																							
termin zakończenia Robót (całość)		13.06.2019	16.08.2018	22.06.2019	23.08.2018	23.04.2019	05.07.2019	16.08.2018	20.07.2019	23.08.2018	30.06.2020	27.07.2018	21.07.2018	03.09.2018	08.04.2019	27.07.2018	08.04.2019	16.11.2018	20.09.2018	18.07.2017	11.12.2018	15.07.2019	22.03.2019	01.06.2019	Programu 1.5

