

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec sierpnia 2018)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
lokalizacja	WD3-1	PZP3-1a	WD3-2	P3-1	PZ3-2b	WD3-3	P3-2	WD3-4	PZM3-3	WS3-5	WS3-5b	PZM3-4	WD3-6	PZ3-6a	PZM3-5a	PZM3-6	PZ3-6b	WD3-7	PZM3-7	WD3-8	MS3-9	PG3-10	WD3-11	DD - Droga Dojazdowa
termin rozpoczęcia Robót (całość)	0+777,17	1+425,00	1+910,80	3+688,25	3+912,00	4+184,54	4+495,00	4+848,68	5+539,95	5+970,50	6+290,46	6+450,00	6+753,48	7+750	8+975,00	9+550,00	9+850	10+349,85	11+600,00	12+096,84	13+501	13+673,96	14+087,59	wg Programu 1.4
prace przygotowawcze	organizacja zaplecza, inne prace przygotowawcze																							
roboty ziemne	odhumusowanie, wykopy																							
wzmocnienie gruntu	kolumny DSM / pale prefabrykowane																							
fundamenty	chudy beton, zbrojenie fundamentów																							
podpory	zbrojenie i betonowanie filarów/słupów/ciosów podłożyskowych																							
ustrój nośny	łożyska, deskowanie, zbrojenie, trasy kablowe, betonowanie, sprężenie - W; beton podkładowy, prefabrykaty, uszczelnienia styków, segmenty skrajne - PZP																							W przypadku PZM prefabrykaty stanowią zarówno rolę podpór, jak i ustrój nośny - dlatego komórki zostały scalone.
wyposażenie	ścianki zaplecza, dylatacje, izolacje, deski gzymsowe, krawężniki, kapa chodnikowa, bariery drogowe - W; maty przeciwkorozyjne, zasypka, ekrany akustyczne - P																							
roboty wykończeniowe	zabezpieczenia antykorozyjne betonu, inne prace wykończeniowe																							
roboty okołobiektowe	zasypka za przyczółkami, zasypka dojazdu dla zwierząt, płyty przejściowe, schody skarpowe - W; skrzydła, płyta zespalająca - P																							
prace porządkowe																								
termin zakończenia Robót (całość)	19.08.2019	07.09.2018	24.07.2019	15.09.2018	03.07.2019	11.04.2018	10.09.2018	24.09.2019	19.10.2018	30.06.2020	27.05.2019	21.07.2018	29.09.2018	19.06.2019	16.08.2018	25.07.2018	21.03.2019	06.12.2018	18.07.2017	16.04.2019	15.07.2019	10.05.2019	18.06.2019	wg Programu 1.4

