

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ S-5 (stan na koniec czerwca 2019)

obiekt	Obiekty w ciągu inwestycji																							Uwagi
	etap II - odcinek 3										etap I - odcinek 3													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
lokalizacja	WD3-1	PZP3-1a/1b/1c	WD3-2	P3-1	PZ3-2b	WD3-3	P3-2	WD3-4	PZM3-3	WS3-5	WS3-5b	PZM3-4	WD3-6	PZ3-6a	PZM3-5a/5b	PZM3-6	PZ3-6b	WD3-7	PZM3-7	WD3-8	MS3-9	PG3-10	WD3-11	DD - Droga Dojazdowa
termin rozpoczęcia Robót (całość)	16.03.2018	03.04.2018	29.03.2018	13.04.2018	10.11.2017	11.04.2018	16.03.2018	23.04.2018	16.03.2018	08.01.2018	05.08.2017	08.09.2017	07.08.2017	15.09.2017	04.10.2017	18.09.2017	08.09.2017	21.08.2017	18.09.2017	16.03.2018	15.07.2017	04.12.2017	05.06.2018	wg Programu 1.8
prace przygotowawcze	organizacja zaplecza, inne prace przygotowawcze																							
roboty ziemne	odhumusowanie, wykopy																							
wzmocnienie gruntu	kolumny DSM / pale prefabrykowane																							
fundamenty	chudy beton, zbrojenie fundamentów																							
podpory	zbrojenie i betonowanie filarów/słupów/ciosów podłożyskowych																							
ustrój nośny	łożyska, deskowanie, zbrojenie, trasy kablowe, betonowanie, sprzężenie - W; beton podkładowy, prefabrykaty, uszczelnienia styków, segmenty skrajne - PZP																							
wyposażenie	ścianki zaplecza, dyktalacje, izolacje, deski gzymsowe, krawężniki, kapa chodnikowa, bariery drogowe - W; maty przeciwkorozyjne, zasypka, ekrany akustyczne - P																							
roboty wykończeniowe	zabezpieczenia antykorozyjne betonu, inne prace wykończeniowe																							
roboty okoloobiektywne	zasypka za przyczółkami, zasypka dościa dla zwierząt, płyty przejściowe, schody skarpowe - W; skrzydła, płyta zespalająca - P																							
prace porządkowe																								
termin zakończenia Robót (całość)	16.10.2019	19.10.2019	19.10.2019	19.04.2019	05.09.2019	30.08.2019	19.04.2019	21.08.2019	19.04.2019	30.06.2020	29.08.2018	28.05.2019	14.08.2019	06.08.2019	12.06.2019	16.05.2019	03.08.2019	30.08.2019	28.05.2019	16.09.2019	02.10.2019	28.08.2019	25.09.2019	Programu 1.8

